

Контрольные замеры электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Триггер Ай-Ти»
за декабрь 2023г.

№ п/п	Диспетчерское наименование электроустановки	Диспетчерское наименование трансформаторов	Фактическая мощность трансформатора по результатам контрольных замеров максимума нагрузки, МВА
1	ТП-48	T-1	0,374
		T-2	0,067
2	ТП-47	T-1	0,004
		T-2	0,19
3	ТП-46	T-1	0,05
		T-2	0,291
4	ТП-45	T-1	0,250
		T-2	0,095
5	ТП-42	T-1	0,134
		T-2	0,109
6	ТП-43	T-1	0,325
		T-2	0,003
7	ТП-44	T-1	0,127
		T-2	0,239
8	ТП-3	T-1	0
		T-2	0,379
9	ТП-1	T-1	0,227
		T-2	0,048
10	ТП-7	T-1	0,265
		T-2	0,029
11	ТП-2	T-1	0
		T-2	0,267
12	ТП-4	T-1	0,210
		T-2	0,017
13	РП/ТП-5	T-1	0,171
		T-2	0
14	ТП-6	T-1	0,150
		T-2	0,084
15	РП/ТП-11	T-1	0
		T-2	0,163
16	ТП-35	T-1	0,059
		T-2	0,127
17	ТП-31	T-1	0,017
		T-2	0,074
18	ТП-32	T-1	0
		T-2	0,097
19	ТП-17	T-1	0,015
		T-2	0,088
20	ТП-20	T-1	0
		T-2	0,093
21	ТП-19	T-1	0,002
		T-2	0,201
22	ТП-29	T-1	0,061
		T-2	0,133
23	ТП-25	T-1	0,064
		T-2	0,021

24	РП/ТП-26	T-1	0,009
		T-2	0,033
25	ТП-21	T-1	0,145
		T-2	0
26	ТП-22	T-1	0,035
		T-2	0,164
27	ТП-23	T-1	0,06
		T-2	0,043
28	ТП-24	T-1	0
		T-2	0,083
29	ТП-7/1	T-1	0,234
		T-2	0,032
30	ТП-8	T-1	0,226
		T-2	0,003
31	ТП-9	T-1	0,261
		T-2	0
32	РП/ТП-10	T-1	0
		T-2	0,008
33	ТП-24/1	T-1	0,151
		T-2	0,098
34	ТП-24/3	T-1	0,246
		T-2	0,259
35	ТП-23/1	T-1	0,048
		T-2	0,187
36	ТП-13	T-1	0,058
		T-2	0,145
37	ТП-26	T-1	0,234
		T-2	0,116
38	ТП-25/1	T-1	0,148
		T-2	0,133
39	БКТП-6381	T-1	0,017
		T-2	0,194
40	БКТП-6382	T-1	0
		T-2	0,058
41	БКТП-6354	T-1	0,087
		T-2	0,055
42	ТП-2116	T-1	0,113
		T-2	0,143
		T-3	0,330
		T-4	0,075
43	КТПН-1155	T-1	0,041
44	ТП-127	T-1	0,123
		T-2	0,089
45	ЗТП Кур 1610	T-1	0,250
		T-2	0,245
46	ТП-12	T-1	0,046
		T-2	0,094
47	ТП-34	T-1	0,051
		T-2	0
48	ТП-49	T-1	0,094
		T-2	0
49	ТП-50	T-1	0,119
		T-2	0
50	ТП-51	T-1	0,174

		T-2	0
51	ТП-52	T-1	0,320
		T-2	0
52	ТП-14	T-1	0,023
		T-2	0
53	ТП-30	T-1	0,024
		T-2	0,007
54	ТП-33	T-1	0,029
		T-2	0,079
55	ТП-Миндаль	T-1	0,152
		T-2	0
56	ТП-Авторитет	T	0,030
57	ТП-16	T-1	0
		T-2	0,158